

ОТЧЕТ

об использовании предоставленной Будогошскому городскому поселению Киришского муниципального района Ленинградской области субсидии из областного бюджета Ленинградской области в целях финансирования расходов на обязательства поселения, возникающих при выполнении органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, в соответствии с областным законом от 12 мая 2015 года № 42-03 «О содействии развитию иных форм местного самоуправления на части территорий населенных пунктов Ленинградской области, являющихся административными центрами поселений»

по состоянию на 01.07.2017 года (нарастающим итогом)

Наименование проекта	Планы е показатели результативности использования субсидии в соответствии с соглашением	Фактические показатели результативности использования субсидии	Сведения об объемах финансирования						Исполнено за последний квартал 2017 года					Неиспользованный остаток межбюджетного трансферта (рублей)	
			Всего (рублей)	За счет областного бюджета (рублей)	За счет местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	Всего (рублей)	За счет средств областного бюджета (рублей)	За счет средств местного бюджета (рублей)	За счет средств внебюджетных источников (рублей)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории ж.д. №10, 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории ж.д. №11, 109 по ул.Советская в гп.Будогощь	1325 кв.м	-	862503,30	770312,58	80837,42	11353,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770312,58
Приобретение и установка детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	2 шт.	-	356226,00	316687,42	33312,58	6226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316687,42
Итого			1218729,30	1087000,00	114150,00	17579,30	0,00	0,00	0,00	0,00*	0,00	0,00	0,00	0,00	1087000,00

И.Е. Резинкин
(фамилия, инициалы)

Косарева Ю.В.
(фамилия, инициалы)

Богданова Е.В.73-440

Исполнитель



(подпись)

(подпись)

Согласовано:
председатель комитета по местному самоуправлению,
межрайональным и межконфессиональным
отношениям Ленинградской области
Бурак Л.В.
(фамилия, инициалы)

Handwritten signature in blue ink.

Приложение № 1
к ежеквартальному
отчету
на 01.07.2017 года № 1

**Ежеквартальный отчет
Администрации Будогощского городского поселения Киришского
муниципального района Ленинградской области
о ходе реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по достижению целевых показателей результативности использования
субсидии мероприятий («Дорожная карта») по достижению целевых
показателей результативности использования субсидии**

	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат	Состояние исполнения
I. Реализация мероприятий муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области»					
1.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь», «Ремонт дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь»	В течение 45 дней со дня подписания Соглашения о предоставлении субсидий	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Заключение муниципального контракта	Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодействии систем АЦК-госзаказ и ЕИС Аукцион 19.06.2017г.
2.	Проведение работ по ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь, и Ремонту дорожного покрытия внутри дворовой территории жилых домов № 111 и 109 по ул.Советская в гп.Будогощь	2 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Контракт не заключен из-за технической ошибки
3.	Трудовое участие граждан в очистке обочин внутри дворовой дороги у ж.д. №111 по ул.Советская в гп.Будогощь и очистке обочин внутри дворовой территории жилых домов №10 и 11 по ул.Боровая в гп.Будогощь	2 квартал 2017 года	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района	Подготовка территории к проведению ремонтных работ	Контракт не заключен из-за технической ошибки

			Ленинградско й области, Старосты общественно о совета №1 и №3		
4.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответст- вии с условиями муниципаль ного контракта	Администрац ия МО Будогощское городское полселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Акт приема- передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Контракт не заключен из-за технической ошибки
5.	Проведение конкурсных процедур и заключение муниципального контракта на выполнение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	В течение 45 дней со дня подписания Соглашения о предоставлен ии субсидий	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области	Заключение муниципаль- ного контракта	Аукционные процедуры были проведены с опозданием из-за технической ошибки при взаимодейств ии систем АЦК-госзаказ и ЕИС
6.	Проведение работ по приобретению и установке двух детских площадок по ул.Учительская и по ул.Гоголя	2 квартал 2017 года	Подрядная организация	Улучшение состояния дорожного покрытия дорог	Контракт не заключен из-за технической ошибки
7.	Трудовое участие граждан в уборке территории у ж.д. по ул.Гоголя и уборке территории у ж.д. по ул.Учительская	2 квартал 2017 года	Администрац ия МО Будогощское городское поселение Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области, Староста общественно о совета №2	Подготовка территории к проведению ремонтных работ	Контракт не заключен из-за технической ошибки
8.	Приемка объектов в порядке, установленном контрактом	В соответст- вии с условиями муниципаль ного	Администрац ия МО Будогощское городское полселение	Акт приема- передачи объекта Заказчику Подрядчиком	Контракт не заключен из-за технической ошибки

		контракта	Киришского муниципальн ого района Ленинградско й области		
II. Контроль за реализацией муниципальной программы « Развитие частей территории муниципального образования Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области »					
1.	Мониторинг реализации муниципальной программы, в том числе:				
1.1	Приемка и оплата выполненных работ	После выполнения работ в соответствии с муниципальным контрактом	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Выполнение запланированных объемов работ	Контракт не заключен из-за технической ошибки
1.2	Подготовка ежеквартальных отчетов по освоению объемов в соответствии с Соглашением	Ежеквартально не позднее 3-го числа месяца, следующего за отчетным	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Отчет по освоению объемов и целевых показателей по Соглашению с Комитетом	Подготовлен и сдан квартальный отчет на 01.07.2017
2.	Корректировка муниципальной программы и Соглашения по итогам проведения конкурсных процедур, предусмотренных законодательством	При корректировке местного бюджета	Администрация МО Будогощское городское поселение Киришского муниципального района Ленинградской области	Эффективное использование бюджетных средств	Контракт не заключен из-за технической ошибки

Глава администрации поселения

